

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

นนทบุรี

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่	ระยะดำเนินการ			ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ																					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับจ้าง	กองแบบแผน			เบอร์โทร																				
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43						44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64
นนทบุรี	1	12/2559.	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น	8	9693	ข.466/ม.ย./58	182.00	20	[Progress bars for 20 weeks]																				9/20	800	15 มี.ค. 59	2 มิ.ย. 61	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ดิลก + มังกร	089-6956596	2559	คุม 2 คน																				
	2	1/2557(พ)	สถาบันทันตกรรม	อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรม	8	10223		319.00	22	[Progress bars for 20 weeks]																				21/22	800	24 ต.ค. 57	1 ม.ค. 60	บ.รัตนฟ้าวิศวกรรม จำกัด	ดิลก	089-8017590	2557																					
	3	23/2558	วพ.นนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา	อาคารเรียนและหอนอน (11ชั้น)	11	9039+9039/พิเศษ	ข.413/ตค./55 +ข 333/ตค/57	127.99	24	[Progress bars for 20 weeks]																				19/24	1100	29 ก.ค. 58	13 ส.ค. 61	ทจก. จ.ธนกิจ	ดิลก + ประทีป	089-8017590 090-9937277	2558	คุม 2 คน																				
	4	13/2560	รพ.ศรีธัญญา	อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น	9	9758	ข.450/ส.ค./59 (45 แผ่น)	210.16	26	[Progress bars for 20 weeks]																				2/26	1015	21 ก.พ. 60	2 ธ.ค. 62	กิจการร่วมค้า บ.เอเอสเอ ไอเอสโอ	ดิลก + ประทีป	089-8017590 090-9937277	2560	คุม 2 คน																				
	5	(6/ 2560)	สำนักงานปลัดกระทรวง สธ	ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร สป.	-	ก.77/พ.ค./55		1.98	3	[Progress bars for 20 weeks]																				1/2	165	23 ธ.ค. 59	24 มี.ค. 60	บ.บีอาร์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประทีป	090-9937277	2560																					
	6	37/2560	สำนักงานปลัดกระทรวง สธ	ปรับปรุงห้องทำงานสาธารณสุขนิเทศ	-	ก.63/ส.ค./59		8.18	2	[Progress bars for 20 weeks]																				1/2	90	29 มี.ค. 60	29 มิ.ย. 60	ทจก. เอส แอนด์ เอส โยธา	อังกฤษ	081-8442981	2560																					
	7	1/2561	สำนักงานคณะกรรมการ (อย)	ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ	-	-		2.50	4	[Progress bars for 20 weeks]																				1/4	60	8 เม.ย. 60	7 มิ.ย. 60	บ.กิจการร่วมค้าวงกว้าง จำกัด	ประทีป	090-9937277	-	27 เม.ย.60.																				
	8	15/2560	รพ.บางใหญ่	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ	5	10400	ข.102/ตค/59-จ406/ตค/59	32.33	12	[Progress bars for 20 weeks]																				1/12	415	7 มี.ค. 60	27 เม.ย. 61	บ.อรุณสวัสดิ์นิรมิต จก.	ธรรมรัตน์	085-0194955	2560	10 เม.ย. 60																				
	9	16/2560	รพ.บางใหญ่	ระบบบำบัดน้ำเสีย		ก 36/เมย/58		11.66	3	[Progress bars for 20 weeks]																				1/3	120	4 เม.ย. 60	1 ส.ค. 60	ทจก ศรีทันตร การโยธา	ธรรมรัตน์	085-0194955	2560																					
	10	36/2559	รพ.บางบัวทอง 2	อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ (5 ชั้น)	5	10014		40.15	9	[Progress bars for 20 weeks]																				6/9	475	16 มี.ค. 59	18 ก.ค. 60	บ.ฟอร์คอน จำกัด	ดิรานันต์	089-9517951	2559																					
	11	18/2560	รพ.บางบัวทอง 1	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		ก 35/เมย/58		17.63	3	[Progress bars for 20 weeks]																				1/3	120	28 มี.ค. 60	2 ส.ค. 60	บ.เอนเทคโปรดักส์ จก	ดิรานันต์	089-9517951	2560																					
	12	33/2559	รพ.บางกรวย 1	อาคารคลอดและผ่าตัด		10740		56.60	14	[Progress bars for 20 weeks]																				4/14	480	25 มี.ค. 59	17 ก.ค. 60	บ.ฟอร์คอน จำกัด	ดิรานันต์	089-9517951	2559																					
	13	ต.ค.-60	รพ.ปากเกร็ด 2	ระบบบำบัดน้ำเสีย		10930		3.40	2	[Progress bars for 20 weeks]																				1/2	90	1 มี.ค. 60	30 พ.ค. 60	ทจก ศรีทันตร การโยธา	ดิรานันต์	089-9517951	2560	5 มิ.ย.60.																				
	14	63/2558	รพ.บางกรวย 2	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน	8	10629		383.00	24	[Progress bars for 20 weeks]																				17/24	1080	29 พ.ค. 58	25 พ.ค. 62	บ.งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	ดิลก + ดิรานันต์	089-8017590 089-9517951	2558	คุม 2 คน																				
	15	38/2560	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ	ปรับซ่อมแซมทางเดินเชื่อม	-	-		3.92	4	[Progress bars for 20 weeks]																				1/4	120	17 พ.ค. 60	13 ก.ย. 60	บ. วุฒิกัทร คอนสตรัคชั่น	เพชรยุทธ	081-8748021	2560																					
	16	44/2560	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ	ปรับปรุงโรงยิม		ก 88/ตค/59		8.25	3	[Progress bars for 20 weeks]																				1/3	150	23 มิ.ย. 60	19 พ.ย. 60	บ.วอลส์คเกอร์ เอสเตท จก	เพชรยุทธ	081-8748021	2560																					
	17	9/2558	สภาวิชาชีพฯ (ภายในกระทรวง)	อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ 14 ชั้น	14	เอกชน		399.00	30	[Progress bars for 20 weeks]																				16/30	960	15 ส.ค. 58	31 มี.ค. 61	บ.งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	วิรัตน์ + สอ.บุญศักดิ์	081-4949948	2558																					
	18	21/2558	สถาบันโรคทรวงอก	ปรับปรุงห้องพิเศษ 7/6-9	-	-		13.00	8	[Progress bars for 20 weeks]																				5/8				บ.ได้ตงอูมิเนียม แอนด์เคออร์ จำกัด	สอ.บุญศักดิ์	081-4949948																						
	19	สบ 15/2560	กรมการแพทย์แผนไทยฯ	ซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด				0.34	1	[Progress bars for 20 weeks]																				1/1	45	14 ก.ค. 60	27 ส.ค. 60	ร้าน KJ อูมิเนียม	ภานุพันธ์	081-9733918	2560																					
	20	สพท 7/2560	กรมการแพทย์แผนไทยฯ	ปรับปรุงซ่อมแซมสวนสมุนไพร	-	เอกชน		2.19	-	[Progress bars for 20 weeks]																				1/2	90	1 เม.ย. 60	29 มิ.ย. 60	บ. บางกอกอินแฮัส จก	อังกฤษ	081-8363211	2560	8 พ.ค. 60																				
	21	สพท 6/2560	กรมการแพทย์แผนไทยฯ	ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์		18/มค/60	ก9/มค/58	9.28		[Progress bars for 20 weeks]																				2/3	120	1 เม.ย. 60	29 ก.ค. 60	บ.ไอเดร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก	ประเสริฐ	081-8070369	2560	27 เม.ย.60.																				
	22	17/2558	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ กรมอนามัย	อาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อจิตพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในวโรกาสพระชนษา 9 ชั้นฯ (5 ชั้น)	5	9256		76.88	20	[Progress bars for 20 weeks]																				20/20	600	31 มี.ค. 58	20 พ.ค. 59	บ.ทีมิวิร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	เพชรยุทธ	081-8748021	2558																					
	23	17/2560	รพ.ปากเกร็ด	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ	5	10400	ข.101/มีค/59	29.75	14	[Progress bars for 20 weeks]																				1/12	365	29 มี.ค. 60	5 มี.ค. 61	บ.ขุนนนท์ จำกัด	ดิรานันต์	089-9517951	2560																					

23

1,939.19

■ งานโครงสร้าง □ จำนวนงวด
■ อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต)		
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร				
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40											
ลำพูน	1	59/2559	รพ.ป่าขาง	อาคารผู้ป่วยนอก (4 ชั้น)	4	8883	ข.436/มย./58	72.15	12																					7/12				วิษณุ	081-8885205	2559				
	2	77/2558	รพ.ลำพูน	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ		8815	ข.304/กค/60	119.35	15																					8/15	720	29 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.แคววนซ์ซีวิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	วิษณุ	081-8885205	2558			
	3	-/2560	รพ.ลำพูน	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (3 ชั้น)	3	9555	ข.391/กค/59	8.21	8																					5/8	360	1 ธ.ค. 59	25 พ.ย. 60	บ.เกียรติชวาท์คอนสตรัคชั่น จำกัด	วิษณุ	081-8885205	2560			
พะเยา	4	รพ.พะเยา 9/2560	รพ.พะเยา	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	ข.270/กค/59	47.99	14																					1/14	480	1 ก.พ. 60	4 ส.ค. 61	หจก.เวียงพานทวีวัฒน์	สุกิจ	089-6442559	2560			
	5	22/2559	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904	ข.469/กย./59	368.70	8																					1./22	1000	8 มิ.ย. 59.	4 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป จก	สุกิจ	089-6442559	2559	14 ก.ค. 60		
	6	24/2557	รพ.พะเยา	อาคารศูนย์พักแพทย์ (7 ชั้น)	7			136.70		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	7	-	รพ.เชียงคำ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815		117.56		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
แพร่	8	16/2559	รพ.แพร่	อาคาร 156 เตียง (8 ชั้น)	8	9045	ข.470/มย./58	119.49	18																					6/18	750	1 ก.พ. 60	4 ส.ค. 61	บ.เอ็น เอส ซี แอนด์ เอ็น ดีเวลอปเม้นท์ จก.	สุกิจ	089-6442559	2560	5 เม.ย. 60		
	9	29/2559	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079	ข.604/กย./59	10.45	8																					1/8	360	28 ก.ย. 59	22 ก.ย. 60	หจก.ป่าไผ่ใจดี	สุกิจ	089-6442559	2560	17 พ.ค. 60		
	10	10/2559	รพ.แพร่	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น)	4	8821		33.15		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	11	11/2559	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (4 ชั้น)	4	10468		26.60		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	12	-	รพ.แพร่	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น				34.67		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	13	-	รพ.ร้องกวาง	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น				34.67		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	14	-	สสจ.แพร่	อาคาร สสจ.แพร่ 3 ชั้น				30.93		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
น่าน	15	11/2560	รพ.น่าน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน (4 ชั้น)	4	10847	ข.184/ก.ค./59	40.08	12																					4/12	420	17 มี.ค. 60	12 พ.ค. 61	หจก.สายทองก่อสร้าง	สุกิจ	089-6442559	2560	4 เม.ย. 60		
	16	13/2560	รพ.น่าน	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945	ข.428/ก.ค./59	126.36	20																					3/20	690	29 มี.ค. 60	6 ก.พ. 62	กิจการร่วมค้า บ.เอสเอส โอเอสโอ	สุกิจ	089-6442559	2560	8 พ.ค. 60		
	17	11/2559	รพ.น่าน	อาคารพักแพทย์ 20 หน่วย (6 ชั้น)	6	8440		26.70		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	18	14/2559	รพ.น่าน	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น)	4	8821		33.50		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
เชียงใหม่	19	32/2559(พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (2 ชั้น)	2	5515		14.85		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	20	58/2559(พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารเรือนนอนผู้ป่วยฟื้นฟู (4 ชั้น)	4	8162		62.00		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	21	-	รพ.นครพิงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น				67.64		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	22	-	รพ.นครพิงค์	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง				54.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	23	-	รพ.นครพิงค์	อาคารพัสดุ 1 ชั้น				67.64		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	24	-	รพ.นครพิงค์	อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น				142.08		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	25	-	รพ.สันทราย	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง				54.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	26	-	รพ.สันทราย	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น				87.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	27	-	รพ.สันทราย	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอกฯ พัสตุ 4 ชั้น				27.91		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	28	-	รพ.สวนปรุง	อาคารโภชนาการ 2 ชั้น				10.95		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	29	-	รพ.ฝาง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น				87.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
แม่ฮ่องสอน	30	-	รพ.ป่าป๋าย	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	2	9748		65.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
ลำปาง	31	-	รพ.ลำปาง	อาคารคลังเวชภัณฑ์ 5 ชั้น				45.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	32	-	รพ.เกาะคา	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอกฯ พัสตุ 4 ชั้น				27.91		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
เชียงราย	33	-	รพ.เชียงแสน	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น				34.67		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	34	-	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารจอดรถ 7 ชั้น				57.31		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																														
	35	-	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	14			-		กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																														
	36	-	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945		133.39		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
36							2,352.94																																	

■ งานโครงสร้าง
 ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 □ จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)			
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40												
ตาก	1	382/2558	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	ผู้ป่วยใน 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	ข.87/ก.ค./57	85.23	16																					14/16				วีรศักดิ์ + สุรศักดิ์	081-9533138	2559	คุม 2 คน				
	2	184/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	คิมคอนส์	ข.357/ก.ค./59	73.17	18																					1/18	750	31 มี.ค. 60	19 เม.ย. 62	พจก. คอนเนคโพรวิ คอนสตรัคชั่น	วีรศักดิ์ + สุรศักดิ์	081-9533138	2560	คุม 2 คน			
	3	183/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10904	ข.330/ก.ค./59	347.91	22																					1/22	1000	31 มี.ค. 60	19 เม.ย. 62	บ.วอลท์เซ็นเอ็นแคอ์โพรวิ จก.	วีรศักดิ์ + สุรศักดิ์	081-9533138 088-2821570	2560	คุม 2 คน			
	4	92/2559	รพ.แม่สอด	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์	8	คิมคอนส์		68.48	18																					17/18	700	17 ธ.ค. 58	15 พ.ย. 60	บ.ฟอร์ คอน จำกัด	วีรศักดิ์	081-9533138	2559				
	5	155/2560	รพ.แม่สอด	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	ข.369/ก.ค./59	264.74	34																					1/34	1,050	20 ม.ค. 60	7 ธ.ค. 62	กิจการร่วมค้า บ.เอสเอส ไอเอสไอ	วีรศักดิ์	081-9533138	2560				
	6	99/2559	รพ.แม่สอด	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121		317.99	30																					17/30					วีรศักดิ์	081-9533138	2559				
	7		รพ.แม่ระมาด	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น				79.29	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																												วีรศักดิ์				
	8	185/2560	รพ.แม่ระมาด	อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย 5 ชั้น	5	10740	ข.543/กค/58	59.50	14																					1/14	480	28 มี.ค. 60	20 ก.ค. 61	พจก. ล้าปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	วีรศักดิ์	081-9533138	2560				
เพชรบูรณ์	9	4/2560.	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10468	ข. 273/ก.ค./59	19.88	10																					4/10	420	31 ธ.ค. 59	23 ก.พ. 61	บ.สุวิทย์ ก่อสร้าง จำกัด	เสรี	086-4450095	2560				
	10	5/2560.	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	ข. 49/ต.ค./59	7.59	8																					3/8	360	31 ธ.ค. 59	26 ธ.ค. 60	พจก.พรมเพชร	เสรี	086-4450095	2560				
	11	3/2560.	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข. 181/ก.ค./59	37.80	12																					5/12	420	31 ธ.ค. 59	23 ก.พ. 61	บ.สุวิทย์ ก่อสร้าง จำกัด	เสรี	086-4450095	2560				
	12		รพ.ศรีเทพ	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน		8490		41.02	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
	13		รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448		277.67	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
อุดรธานี	14	342/2558	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน อายุรกรรม 7 ชั้น	7	8135	ข. 120/ส.ค./57	253.29	15																					13/15	870	19 มิ.ย. 58	5 พ.ย. 60	บ.วี.สถาปัตย์ จำกัด	เสรี	086-4450095	2558				
	15	404/2558	รพ.อุดรธานี	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์	8	เอกชน	ข. 104/ก.ค./57	69.50	18																					10/18	700	13 ก.ค. 58	13 ก.ค. 60	บ.นายวี จำกัด	เสรี	086-4450095	2558				
	16	344/2560	รพ.อุดรธานี	อาคารบริการ 4 ชั้น	4	เอกชน	ข. 426/ก.ค./59	54.10	12																					2/12	450	2 ส.ค. 60	16 มิ.ย. 61	พจก.รัตน นาคะ	เสรี	086-4450095	2560				
สุโขทัย	17	101/2559	รพ.สุโขทัย	อาคารรักษาพยาบาล ขนาด 400 เตียง	5	8816	ข. 286/ก.ค./59	99.00	15																					5/15	967	3 ธ.ค. 58	23 ส.ค. 61	บ.พิชญ์ ออโต้แอร์ จำกัด	สุรศักดิ์	088-2821570	2559				
	18	133/2560	รพ.สุโขทัย	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร	4	10124	ข. 411/ฉ.ย./58	27.12	10																					4/10	360	4 ม.ค. 60	24 ธ.ค. 60	บ.พิชญ์ ออโต้แอร์ จำกัด	สุรศักดิ์	088-2821570	2560				
	19		รพ.สุโขทัย	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ	4			27.82	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																													สุรศักดิ์			
	20		รพ.ศรีสำโรง	ระบบบำบัดน้ำเสีย				25.00	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															สุรศักดิ์	
พิษณุโลก	21	521/2558	รพ.พุทธชินราช	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์	8	เอกชน	ข. 90/ก.ค./57	70.71	18																					18/18	700	29 ก.ค. 58	28 พ.ค. 60	พจก.พี.ศิริรักษ์ก่อสร้าง	อวยชัย	081-2843306	2558				
	22	522/2558	รพ.พุทธชินราช	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	ข. 89/ก.ค./59	73.61	16																					16/16	750	29 ก.ค. 58	17 ส.ค. 60	บ.ดุสิตก่อสร้าง จำกัด	อวยชัย	081-2843306	2558				
	23	197/2559	รพ.พุทธชินราช	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 6 ชั้น	6	9073	ข. 438/ฉ.ย./58	63.00	14																					12/14	680	22 ธ.ค. 58	13 ก.ย. 56	บ.นันทวิกรมโยธการ จำกัด	อวยชัย	081-2843306	2559				
	24	707/2560	รพ.พุทธชินราช	กำแพงกันดิน		01-17/17	เอกชน	10.01	9																					2/9	350	28 ก.พ. 60	13 ก.พ. 61	กิจการร่วมค้า P.CON 8989	อวยชัย	081-2843306	2560				
	25	283/2560	รพ.พุทธชินราช	อาคารพยาธิวิทยา	3		เอกชน	16.63	15																					1/15	360	15 ก.พ. 60	10 ก.พ. 61	พจก.อัครพล คอนสตรัคชั่น	อวยชัย	081-2843306	2560	24 มี.ค. 60			
	26	409/2560	รพ.พุทธชินราช	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ศูนย์	3		เอกชน	25.21	11																					1/11	945	16 พ.ค. 60	17 ธ.ค. 62	บ. พรูฟเวิน อิลเทอร์เนทีฟ จก.	อวยชัย	081-2843306	2560	29 พ.ค. 60			
	27	426/2560.	รพ.พุทธชินราช	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข. 185/ก.ค./59	35.46	12																					1/12	420	27 พ.ค. 60	20 ก.ค. 62	บ.นันทวิกรมโยธการ จำกัด	อวยชัย	081-2843306	2560	12 มิ.ย. 60			
	28	339/2560	รพ.พุทธชินราช	อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น	7	8135	ข. 274/ก.ค./59	173.37	15																					1/15	750	15 มี.ค. 60	3 เม.ย. 62	บ.เกียรติธานี คอนสตรัคชั่น	อวยชัย	081-2843306	2560	5 เม.ย. 60			
	29	42/2557	รพ.จิตเวช	รพ.จิตเวชพิษณุโลก			โครงการใหม่	381.25	25																					14/25	1000	22 ธ.ค. 58	1 พ.ย. 60	พจก.พีคอนตรัคแอนด์ซันแมทรีเรียล	อวยชัย	081-2843306	2557				
	30	22/2558	วพ.พิษณุโลก	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน	ข. 150/ก.ค./57	130.00	18																					18/18	730	27 ก.ค. 58	8 ส.ค. 60	พจก.พีคอนตรัคแอนด์ซันแมทรีเรียล	อวยชัย	081-2843306	2558				
	31	-	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				35.00	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																															อวยชัย	
	32		รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969		759.72	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
	33		สสจ.พิษณุโลก	อาคารสสจ.พิษณุโลก	5	9118		42.17	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
33							4,279.72																																		

■ งานโครงสร้าง
■ อยู่ระหว่างดำเนินการ
□ จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแค)			
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40												
กำแพงเพชร	1	168/2558	รพ.กำแพงเพชร	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	ข.97/พ.ค./57	123.00	15																					8/15	735	27 ก.ค. 58	8 ส.ค. 60	บ.แอดวานซ์วิล จำกัด	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2558				
	2	33/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน (4 ชั้น)	4	10847	ข.179/ก.ค./59	37.89	12																					3/12	420	28 พ.ค. 59	17 ม.ค. 61	หจก.กำแพงเพชรโรโรจน์ก่อสร้าง	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2560				
	3	11/2560	รพ.พรานกระต่าย	อาคารคนไข้นอก - ใน 30 เตียง 4 ชั้น	4	8186/38	ข.356/ก.ค./59	33.00	11																					5/11	500	22 ก.พ. 60	6 ก.ค. 61	หจก.กำแพงเพชรโรโรจน์ก่อสร้าง	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2560	16 มี.ค. 60			
	4	86/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร	8	เอกชน	ข.364/ก.ค./59	69.75	18																					1/18	750	25 มี.ค. 60	13 เม.ย. 62	หจก.กำแพงเพชรโรโรจน์ก่อสร้าง	พงศ์ศักดิ์	081-2088739	2560	8 พ.ค. 60			
			รพ.กำแพงเพชร	ระบบบำบัดน้ำเสีย				29.81		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
พิจิตร	5	232/2558	รพ.พิจิตร	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554	ข.161/ส.ค./57	268.14	25																					15/25	910	29 มี.ค. 58	24 พ.ย. 60	บ.วิสถาปัตย์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2558				
	6	39/2559	รพ.บางมูลนาก	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8883	ข.235/ก.ย./57	73.00	12																					8/12	600	27 ม.ค. 59	7 ก.ย. 60	บ.แสนศาสตร์	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2559				
	7	52/2559	รพ.สามง่าม	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	9635	ข.384/ก.ค./59	39.59	10																					1/10	450	6 มี.ค. 60	30 พ.ค. 61	บ.โบนารี จำกัด	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	2560	5 เม.ย. 60			
นครสวรรค์	8	3/2559	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (2 หลัง)	4	8821	ข.135/มิ.ย./58	46.59	10																					6/10	30	ม.ค. 59	29 ธ.ค. 60	บ.วิฑิตา จำกัด	ไชยวัฒน์	089-6409266	2559				
	9	2/2559	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (สัญญา 1)	6	9073	ข.572/ส.ค./58	133.80	14																					6/14	716	28 ม.ค. 59	12 ม.ค. 62	บ.เจริญวิทยุพาณิชย์ 1984	ไชยวัฒน์	089-6409266	2559				
	10	18/2558	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง (สัญญา 2)	6	9073	ข.321/ก.ย./57	133.48	14																					6/14	1180	29 ก.ค. 58	13 ก.ค. 61	บ.เจริญวิทยุพาณิชย์ 1984	ไชยวัฒน์	089-6409266	2558				
	11	32/2558	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ		7419		37.86	12																					4/12	600	2 มี.ค. 58	22 ต.ค. 59	บ.พีคอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล	จสด.ชัยนิตย์	089-8530533	2558				
	12	19/2559	รพ.ศาลาลี	อาคารผู้ป่วยนอก 90-120 เตียง	2	9558	ข.142/มิ.ย./57	61.11	11																					6/11	450	30 ม.ค. 59	23 เม.ย. 60	หจก.พรสวรรค์ก่อสร้าง	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	13	16/2560	รพ.ชุมแสง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025	ข.379/ก.ค./59	38.90	10																					1/10	425	10 มี.ค. 60	9 พ.ค. 61	หจก. นำแสงพาณิชย์ก่อสร้าง	จสด.ชัยนิตย์	089-6409266	2560	23 มี.ค. 60			
	14		รพ.พยุหะคีรี	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ชั้น				24.09		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอสัญญา																														จสด.ชัยนิตย์	
15		รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น		6	เอกชน	581.53		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
16		รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ระบบบำบัดน้ำเสีย			เอกชน	104.42		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
ชัยนาท	17	213/2556	รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554		266.95	25																					23/25	1140	29 มิ.ย. 56	2 มี.ค. 59	บ.ไทคอน จำกัด	จสด.ชัยนิตย์	089-8530533	2556				
	18	229/2558	รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440		27.00	12	บอกลิขสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม (อยู่ระหว่างประมูลใหม่)																															
	19	252/2558	รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง	6	9073		71.00	14	บอกลิขสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม (อยู่ระหว่างประมูลใหม่)																															
	20	186/2560	รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		28.64	10																					3/10	450	3 มี.ค. 60	26 พ.ค. 61	หจก. นำแสงพาณิชย์ก่อสร้าง	จสด.ชัยนิตย์	089-8530533	2560	20 มี.ค. 60			
21		รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง				44.34		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอสัญญา																															จสด.ชัยนิตย์	
อุทัยธานี	22	อน 1/2559	รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	8079	ข.132/มิ.ย./58	10.70	8																					5/8	300	30 มี.ค. 59	24 มี.ค. 60	หจก. โพธิเงิน การโยธา	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	23	2/2559	รพ.บ้านไร่	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813	ข.136/มิ.ย./58	10.79	10																					8/10	450	29 มี.ค. 59	11 ก.ค. 60	บ.โปรเจ็คชั่นเตอร์เทค จำกัด	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	24	1/2559	รพ.บ้านไร่	อาคารอำนวยการ		7426		15.46	8																					6/8	360	29 มี.ค. 59	23 เม.ย. 60	บ.โปรเจ็คชั่นเตอร์เทค จำกัด	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	25	E 1/2559	รพ.ลานสัก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	ข.147/มิ.ย./58	8.70	8																					7/8	300	30 มี.ค. 59	24 มี.ค. 60	บ.โปรเจ็คชั่นเตอร์เทค จำกัด	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	26	E 2/2559	รพ.ลานสัก	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์	2	9638	ข.129/มิ.ย./58	11.95	7																					6/7	300	30 มี.ค. 59	24 มี.ค. 60	บ.โปรเจ็คชั่นเตอร์เทค จำกัด	พ่ายัพ	081-4746110	2559				
	27	44/2560	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838	ข.493/ธ.ค./59	401.00	35																					1/35	1000	30 มี.ค. 60	17 ธ.ค. 62	บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด	จสด.ชัยนิตย์ + พ่ายัพ	089-8530533 081-4746110	2560	คุม 2 คน			
	28	1/2560	รพ.หนองฉาง	อาคารคนไข้นอก - ใน 30 เตียง 4 ชั้น	4	8186/38	ข.393/ก.ค./59	35.10	11																					1/11	400	14 มี.ค. 59	24 ก.ค. 60	บ.เงินชุมทอง จำกัด	พ่ายัพ	081-4746110	2560				
28							2,767.59																																		

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ(ตั้งแต่วันที่)		
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
ปทุมธานี	1	62/2558 (พ)	สถาบันธัญญารักษ์ฯ	กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต		10850	ข.586/รค./57	205.00	15																					13/15	850	30 พ.ค. 58	25 ก.ย. 60	หจก.จ.ธัญกิจ	อำพร	099-7359484	2558			
	2	49/2558(พ)	รพ.ราชวิถี 2 (จำนวน 3 อาคาร)	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ อาคารพักผู้ป่วย 120 เตียง อาคารบริการ 4 ชั้น		8708/43 9128 เอกชน	ข.513/ตค./57	315.00	18																					4/18	470	1 เม.ย. 58	15 ธ.ค. 60	บ.พีคอนสตรัคชั่น จำกัด	อำพร	099-7359484	2559			
	3	10/2559.	รพ.ธัญบุรี	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร	4	10124	ข.636/ธ.ค./58	26.30	10																					9/10	150	23 มี.ค. 59	19 ส.ค. 59	บ.เฮง เฮง ดี วิสตุ จำกัด	อำพร	099-7359484	2559			
	4	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ข.186/ม.ย./58	88.00	11																					3/11	545	28 ม.ค. 59	25 ก.ค. 60	หจก.ชาติไพบุลย์	อำพร	099-7359484	2559			
	5	4/2560.	รพ.สามโคก	อาคารผู้ป่วยนอก	3	9635	ข.279/กค./59	41.96	10																					1/10	450	2 ก.พ. 60	27 เม.ย. 61	บ.วงศ์แสงทอง คอนสตรัคชั่น จก	สุระเชษฐ์	098-3582416	2560			
	6	6/2560.	รพ.ธัญบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097	ข.1/มค./59	293.20	24																					1/24	1080	1 เม.ย. 60	1 มี.ค. 60	หจก.จ.ธัญกิจ	อำพร	098-3582417	2560	27 เม.ย 60		
	7		รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706		751.97	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
นครนายก	9	65/2560	รพ ปากพลี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	ข.276/กค./59	8.00	8																					1/8	360	24 ธ.ค. 59	18 ธ.ค. 60	หจก. นครนายก การโยธา	สำเร็จ เกตุ	081-9880418	2560	14 มี.ค. 60		
อยุธยา	10	6/2560*	รพสมเด็จพระสังฆราชฯ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	9893	ข.361/กค./59	93.70	12																					1/12	640	13 มี.ค. 60	23 ธ.ค. 61	บ.ธัญญารูป จำกัด	สุชาติ	081-9804914	2560	4 เม.ย. 60		
	11		รพ.พระนครศรีอยุธยา	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น				68.71	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอส่งสัญญา																													สุชาติ		
	12		รพ.เสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น				72.21	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอส่งสัญญา																														สุชาติ	
13	-	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893		90.44	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
สิงห์บุรี	14	229/2558	รพ.สิงห์บุรี	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ข.164/ส.ค./57	58.04	10																					8/10				รอข้อมูล	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2558	รอข้อมูล		
	15	108/2559	รพ.สิงห์บุรี	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซ์	7	เอกชน		68.00	18																					12/18	700	30 ม.ค. 59	25 ธ.ค. 60	บ.เอส.เคจี จำกัด	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2559			
สระบุรี	16	243/2555	รพ.สระบุรี	อาคารบริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา		10127		376.88	24																					19/24	1,410	15 ก.ย. 55	10 ส.ค. 59	บ.เชียงใหม่วิระวิศการ จำกัด	วิสนันท์	085-2168318	2555			
ลพบุรี	17	141/2559	รพ.ชัยบาดาล	อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง				44.28																						7/9.				รอข้อมูล	วิสนันท์	085-2168318	2559	รอข้อมูล		
	18	143/2559	รพ.บ้านหมี่	อาคารพักพยาบาล	4	8821		30.90	10																					7/10.	450	5 ก.พ. 59	29 เม.ย. 60	หจก.เพิ่มพูลพานิช	วิสนันท์	085-2168318	2559			
	19	144/2559	รพ.พระนารายณ์	อาคารพักแพทย์																														รอข้อมูล	วิสนันท์	085-2168318	2559	รอข้อมูล		
	20	178/2560	รพ.พระนารายณ์	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครั้ว	4	8813	-	9.49	8																					1/8.	365	21 มี.ค. 60	20 มี.ค. 61	หจก.กรวรรณ การโยธา	วิสนันท์	085-2168318	2560	4 เม.ย. 60		
	21	65/2559 (พ)	รพ.มะเหล็กบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10129		229.77	17																					7/17.	840	26 มี.ค. 59	23 ก.ค. 61	หจก.จักรราชคอนกรีตชั่น	วิสนันท์	085-2168318	2559			
	22	179/2560	รพ.บ้านหมี่	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440		26.28	12																					1/12	400	21 มี.ค. 60	24 เม.ย. 61	บ.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง จก.	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2560	10 เม.ย. 60		
23		สสจ.ลพบุรี	อาคาร สสจ.ลพบุรี	5	9118		42.17	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
อ่างทอง	24	57/2560	รพ.อ่างทอง	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	ข 348/กค./59	25.08	12																					1/12	490	5 เม.ย. 60	4 พ.ค. 61	บ.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง จก.	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2560	1 พ.ค. 60		
	24							2,965.38																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. / เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		ใหม่	เบอริโทร			
นครปฐม	1	นธ0032/142/2559	รพ.นครชัยศรี	อาคารสนับสนุนบริการ	8		ช.199/ก.ค./59	110.32	14																					2/14	720	22 มี.ค. 60	11 มี.ค. 62	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเทอไพรซ์ จก	นรอรอด	081-8042567	2560	21 เมย 60	
	2	-	รพ.นครชัยศรี	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	9045		118.80	15																					11/15	735	27 ม.ค. 59	5 มี.ค. 61	บ.เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด	นรอรอด	081-8042567	2559		
	3	นธ0032/237/2559	รพ.นครชัยศรี	อาคารพยาบาล 32 ห้อง	4	8813		10.60	8																					6/8	450	29 ก.ค. 59	21 ต.ค. 60	บ.โซคนาเควโร จำกัด	นรอรอด	081-8042567	2559		
	4	นธ0032/134/2560	รพ.นครชัยศรี	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรอาหาร พิศุ 4 ชั้น	4	10124	ช.188/ก.ค./59	25.50	10																					1/10	360	1 ธ.ค. 59	25 พ.ย. 60	บริษัท ซี.เอ.เจ.วิชัยกรุ๊ป จำกัด	นรอรอด	081-8042567	2560		
	5	นธ0032/120/2559	รพ.นครปฐม	อาคารศูนย์หัวใจและเร่งรับรักษาและวินิจฉัย	10			363.34	21																					1/21	970	30 มี.ค. 60	25 พ.ย. 62	บ.เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด	นรอรอด	081-8042567	2560	27 เมย 60	
กาญจนบุรี	6	415/2557	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ	7	เอกชน		293.98	34																					3/34		15 ก.ย. 57	2 มี.ค. 60	บ.ไพศาลกิจซิมเต็ม จำกัด	จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2558		
	7	436/2559	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารเภสัชกรรม	4																														จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2559	รอข้อมูล	
	8	396/2559	รพ.สมเด็จพระปิยมหาราช	อาคารคนไข้นอก 30 เตียง	2																														จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2556	รอข้อมูล	
	9	397/2559	รพ.สมเด็จพระปิยมหาราช	อาคารพยาบาล 32 ห้อง 16 ครอบครั้ว	4																														จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2559	รอข้อมูล	
	10	443/2558	รพ.สมเด็จพระสังฆราช	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น+ชั้นล่าง		9128/2550		95.98	18																					3/18		1 ก.ค. 58	10 พ.ค. 60	หจก.โซคชัยวัฒนาโคราช	จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2558	รอข้อมูล	
	11	576/2559	รพ.ทองผาภูมิ	อาคารพยาบาล 32 ห้อง				95.98	18																										จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2559	รอข้อมูล	
	12	316/2560	รพ.มะกาภิรักษ์	อาคารทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร	8	เอกชน	ช 198/กค/59	70.70	18																					5/18	700	31 มี.ค. 60	28 ก.พ. 62	บ.พี เอส เค ที่ดินและก่อสร้าง	จสอ.พจนศักดิ์	089-2007229	2560	27 เมย 60	
ประจวบคีรีขันธ์	13		รพ.พหลพลพยุหเสนา	ระบบสนับสนุนประกอบการอุบัติเหตุ	-	-		65.57	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
	14	333/2558	รพ.หัวหิน	อาคารทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร	8	เอกชน		70.25	18																					10/18		16 ก.ค. 58	14 มิ.ย. 60	หจก.ปราณปริชาก่อสร้าง	อรรถ	081-7632513	2558		
	15	423/2559	รพ.หัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมห้องตรวจ 10 ชั้น	10	เอกชน		249.70	16																					5/16	720	13 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริง จำกัด	อรรถ + ดนตรี	081-7632513	2559	คุม 2 คน	
	16	-	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725		64.40	14																					11/14	500	25 มี.ค. 59	7 ส.ค. 60	บ.มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด	อรรถ	081-7632513	2559		
	17		รพ.ประจวบคีรีขันธ์	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น				170.76	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอส่งสัญญาจ้าง																													อรรถ	
เพชรบุรี	18		รพ.บางสะพาน	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10725		66.39	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
	19		รพ.บางสะพาน	กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก(ป้องกันน้ำ)			ประมาณการ	39.39	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
เพชรบุรี	20	11/2560	รพ.ท่ายาง	อาคารคลอด และพัชผู้ป่วยใน 4 ชั้น	4	8791		46.44	9																					1/9	450	17 มี.ค. 60	9 มิ.ย. 61	บ.เพชรพิริฎก่อสร้าง	คนศรี	081-7632513	2560	27 เมย 60	
ราชบุรี	21		รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969		759.70	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
สมุทรสงคราม	22	89/2560	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	อาคารทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์	8	เอกชน	ช.194/ก.ค./59	67.00	18																					1/18	700	10 มี.ค. 60	8 ก.พ. 62	บ.เอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศิริพงษ์	081-6328173	2560	4 เม.ย. 60	
	23	121/2560	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ปรับปรุงหออภิบาลทารกแรกเกิด	-	เอกชน	-	4.59	5																					1/5	180	20 เม.ย. 60	16 ต.ค. 61	บ.พิรุณวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศิริพงษ์	081-6328173	2560	15 พ.ค. 60	
	24		สสจ.สมุทรสงคราม	อาคารสสจ.	5	9118		43.88	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
	25	-	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ระบบบำบัดน้ำเสีย		10937		34.72	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
สมุทรสาคร	26	290/2559	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	ช.220/น.ย./58 + ช.580/ส.ค./58	299.69	34																					11/34	1090	23 มี.ค. 59	17 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริง จำกัด	ศิริพงษ์ + สุรเชษฐ์	081-6328173 098-3582416	2559	คุม 2 คน	
	27	250/2558	รพ.สมุทรสาคร	อาคารผู้ป่วย 7 ชั้น (ประกันสังคม)	7	เอกชน		128.40	25																					1/25	800	30 พ.ค. 58	6 ส.ค. 60	บ.พอร์ทอล เฟรม ไทยแลนด์ จำกัด	ศิริพงษ์ + สุรเชษฐ์	081-6328173 098-3582416	2558	คุม 2 คน	
	28	307/2558	รพ.สมุทรสาคร	อาคารโภชนาการ	4	10459	ช.617/พ.ค./58	36.00	11																					6/11	420	26 เม.ย. 59		บ. ส. สิทธิผล จำกัด	ศิริพงษ์	081-6328173	2558		
	29	8/2557	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น	10	9906	ช.401/ก.ย./56	325.90	30																					15/26	1000	21 ต.ค. 57	16 ก.ค. 60	บ.พี.คอนสตรัคชั่น	ศิริพงษ์	081-6328173	2557		
สุพรรณบุรี	30	สพ 32/5/259	รพ.สามชุก	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708		69.20	15																					4/15	783	5 เม.ย. 59	14 ม.ค. 61	บ.มีเฟรน เอ็นจิเนียริ่ง	จสอ.ชยันต์	089-8530533	2559		
	31		รพ.ด่านช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น				78.09	(สสจ.ดำเนินการ)																													ไม่ส่งผู้ควบคุมงาน	
	32		รพ.เจ้าพระยาอภัยมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษา	6			136.07	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																														
	33		รพ.เจ้าพระยาอภัยมหาราช	อาคารพยาบาล 100 ห้อง	6	10135		48.13	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
33							3,989.47																																

■ งานโครงสร้าง
■ อยู่ระหว่างดำเนินการ
□ จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนอาคาร	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินออกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ(ตั้งแต่)					
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
ฉะเชิงเทรา	1	7/2558	รพ.พุทธโสธร	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	เอกชน		121.85	14	[Progress Bar]																				10/14	720	30 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.วิจิตร ดีไซน์ จำกัด	นพดล	081-9062151	2558						
	2	2/2559	รพ.พุทธโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135		50.98	14	[Progress Bar]																				7/14	440	30 ม.ค. 59.	23 พ.ค. 60.	บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด	นพดล	081-9062151	2559						
	3	2/2560	รพ.สนามชัยเขต	อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง	4	8791	ข.211/ก.ค./59	41.00	9	[Progress Bar]																				1/9	360	31 มี.ค. 60.	21 มิ.ย. 61.	ทจก.ช่อทวีโชคก่อสร้าง	นพดล	081-9062151	2560	10 เมย 60					
	4		รพ.บางน้ำเปรี้ยว	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น				14.86		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																															นพดล		
	5		รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก				87.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																	
	6		รพ.พุทธโสธร	อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ		10		324.62		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																	
ชลบุรี	7	16/2559	รพ.บ้านบึง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014		37.49	10	[Progress Bar]																				7/10	475	29 ม.ค. 59.	17 พ.ค. 59	ทจก. ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง	ประดับ	081-5767080	2559						
	8	17/2559	รพ.พนัสนิคม	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น	3	9635		43.10	10	[Progress Bar]																				7/10	450	30 ม.ค. 59.	23 เม.ย. 60	บ.ชัยพัฒน์ จำกัด	ประดับ	081-5767080	2559						
	9	19/2559	รพ.แหลมฉบัง	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง		8605		55.58	20	[Progress Bar]																				9/20	650	17 ก.พ. 59	27 พ.ย. 60	บ.ชลบุรี บี.เอส.การโยธา จำกัด	ประดับ	081-5767080	2559						
	10		รพ.พานทอง	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น	3	9635		39.99	10	[Progress Bar]																				4/10						ประดับ	081-5767080		รอข้อมูล				
	11	17/2559	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น	10	8908		327.00	20	[Progress Bar]																				2/20	900	4 ม.ค. 59	21 มิ.ย. 61	บ.แก้วทองระติ จำกัด	นพดล	081-8890442	2559						
	12	33/2559	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097		284.10	32	[Progress Bar]																				13/32	1090	26 มี.ค. 59	20 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จำกัด	นพดล	081-8890442	2559						
	13	62/2559 (พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย		10879		381.30	21	[Progress Bar]																				3/21	1020	15 มี.ค. 59	29 ธ.ค. 61	บ.ไพศาลกิจซีสเต็ม จำกัด	นพดล	081-8890442	2559						
	14	57/2560 (พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ข.639/ธ.ค./58	67.70		[Progress Bar]																				1/14	500	28 ก.พ. 60	13 ก.ค. 61	บ.แก้วทองระติ จำกัด	นพดล	081-8890442	2560	17 มีค 60					
15	10/2560*	รพ.บ้านบึง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4 ชั้น	4	8821	ข.211/ก.ค./59	23.90	10	[Progress Bar]																				1/10	450	22 มี.ค. 60	14 มิ.ย. 61	บ.สิภาภณ จำกัด	ประดับ	081-5767080	2560	1 เมย 60						
16		รพ.ชลบุรี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9			388.98		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																		
ระยอง	17	440/2559	รพ.ระยอง	ปรับปรุงอาคารบริการ 12 ชั้น	12	เอกชน			15	[Progress Bar]																				9/15	450		14 ก.ย. 59	กิจการร่วมค้า บ.เอสเอส	สมพงษ์	081-4449752							
	18	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951		71.65	13	[Progress Bar]																				6/13		26 พ.ค. 58	25 พ.ย. 59	ทจก.ธนาคม เอ็นจิเนียริ่ง (2003)	สมพงษ์	081-4449752	2558						
	20	303/2559	รพ.แกลง	อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วย		7895		42.32	15	[Progress Bar]																				5/15	750	30 มี.ค. 59.	18 เม.ย 61.	บ.ศิริตมหารานคร จำกัด	สมพงษ์	081-4449752	2558						
	21	348/2560	รพ.ระยอง	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	ข.205/ก.ค./59	51.00	14	[Progress Bar]																				1/14	550	30 มี.ค. 60.	30 ก.ย 61.	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	สมพงษ์	081-4449752	2560	1 พค 60					
	22		รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพา	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิค 6 ชั้น				30.87		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																															สมพงษ์		
23		รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4			63.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																		
ตราด	24	86/2560	รพ.คลองใหญ่	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น	4	10847	ข.432/ส.ค./57	38.80	12	[Progress Bar]																				3/12	420	24 ก.พ. 60	20 มี.ค. 61	บ.ที แอนด์ เอพี คลัสเตอร์ จำกัด	แมน	081-8558182	2560	22 มี.ค. 60					
	25	97/2560	รพ.ตราด	อาคารเอ็กซ์เรย์ คลอด พักผู้ป่วย 6 ชั้น	6	10937	ข. 210/ก.ค./59	171.50	21	[Progress Bar]																				1/21	900	25 มี.ค. 60	9 ส.ค. 62	บ.แก้วทองระติ จำกัด	แมน	081-8558182	2560	15 พค 60					
	26	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	ข.225/เม.ย./59	45.55	10	[Progress Bar]																				1/10	420	31 พ.ค. 60.	25 ก.ค 61.	บ.ชาติโพธิ์ คอนสตรัคชั่น	แมน	081-8558182	2560	1 กค 60					
รวม 1 sheet	26						เฉพาะ sheet	2,804.14																																			

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 6 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวนงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)			
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
จันทบุรี	27(ต่อ)	27/2558	รพ.พระปกเกล้า	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10225	ข. 439/พ.ย.57	315.50	24																					20/24	1080	18 เม.ย. 58	1 เม.ย. 61	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด	แมน	081-8558182	2557				
	28	4/2560.	รพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	ข. 121/เม.ย.59	65.99	16																					1/16	650	20 ธ.ค. 59.	30 ก.ย. 61	หจก. ซาติโพลย์ คอนสตรัคชั่น	แมน	081-8558182	2560				
	29	12./2560.	รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงอาคารเรียน-หอนอน2			ก. 43/พ.ค./59	0.77	1																					1/1	90	18 ก.ค. 60.	15 ต.ค. 60	บ.ธนรัตน์ครีเอท จำกัด	แมน	081-8558182	2560				
	30	1/2559.	รพ.สอยดาว	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708	ข. 213/มิ.ย.58	72.00	15																					6/15	650	31 พ.ค. 59.	11 มี.ค. 62	หจก. ว.วิรุฬห์ ก่อสร้าง	แมน	081-8558182	2559				
ปราจีนบุรี	31	137/2558	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารอุบัติเหตุ		10007	ข. 175/ส.ค./57	166.00	14																					7/14	400	28 พ.ค. 58	20 ก.พ. 61	บ.พรธิสาร จำกัด จำกัด	สุชาติ + ดำรงเกียรติ	081-9804914	2558	คุม 2 คน			
	32	10./2559	ว.แพทย์แผนไทย	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489	ข. 419/ก.ค./58	47.28	12																					1/12					ดำรงเกียรติ	063-2314265					
	33	85/2559.	รพ.ศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก		9635	ข. 224/มิ.ย./58	42.44	10																					8/10	450	2 ก.พ. 59	26 เม.ย. 60	บ.เอ็นเอเอส 216 จำกัด	ดำรงเกียรติ	063-2314265	2559				
	34		รพ.กบินทร์บุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725		63.20		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	35		รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารคลอดและผ่าตัด	5	10740		55.69		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
สระแก้ว	36	33/2559	รพ.จิตเวช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	5	9668	ข. 557/มิ.ย./58	58.85	12																					10/12	550	12 ก.พ. 59.	15 ส.ค. 60	บ.ฟอร์ คอน จำกัด	ดำรงเกียรติ	063-2314265	2559				
	37	92/2559.	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยนอก		8883		73.90	12																					8/12	600	30 มี.ค. 59.	19 พ.ย. 60	บ.ปริมรินทร์ก่อสร้างมหาสารคาม	สมภรณ์	093-3245672	2559				
	38	91/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135		47.45	14																					8/14	480	29 มี.ค. 59.	21 ก.ค. 60	หจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป	สมภรณ์	093-3245672	2559				
	39	132/2560	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพลัดพักแพทย์ 20 ยูนิท 6 ชั้น	6	8440	ข. 257/ก.ค./59	23.95	12																					8/12	400	21 มี.ค. 60.	23 เม.ย. 61	บ.สุคนธ์ การก่อสร้าง จำกัด	สมภรณ์	093-3245673	2560	10 เม.ย. 60			
	40	93/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10			284.10	32																					10/32	1,090	31 มี.ค. 59.	25 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป จำกัด	นกมล + สมภรณ์	081-8890442	2559	คุม 2 คน			
	41		รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิท	6	10949		84.14		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
สมุทรปราการ	42	38/2559	รพ.พระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์	หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ	5	10400	ข. 204/ก.ค./59	41.80	12																					1/12	420	29 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 61	บ.แพคโคคอน จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2559				
	43	71/2558	รพ.บางจาก	อาคารพักเจ้าหน้าที่	3	8057		17.21	10																					6/10	400	24 ธ.ค. 59	17 ก.พ. 60	บ.เอส อาร์ ซี จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2559				
	44	29/2557	รพ.บางบ่อ	อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย	-	10777	ข. 302/ก.ค./56	168.30	16																					14/16	800	27 พ.ย. 57	4 ก.พ. 60	บ.พอร์ทอล เฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2557				
	45	65/2560	รพ.สมุทรปราการ	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร	8	เอกชน	ข. 206/ก.ค./59	77.15	18																					1/18	640	28 ก.พ. 60	30 ม.ค. 62	บ.เค.วี.เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2560	11 เม.ย. 60			
	46	46/2560	รพ.พระสมุทรเจดีย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	3	8057	ข. 41/พ.ค./58	15.70	10																					1/10	360	1 ก.พ. 60	26 ม.ค. 61	บ.พีเชษฐ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411650	2560				
	47		รพ.พระสมุทรเจดีย์	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง				47.84		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอบประมาณ																													ไกรสุรีย์		
	48	07./2560	สสจ.สมุทรปราการ	อาคาร สสจ.สมุทรปราการ	5	9118	ข. 214/ก.ค./59	42.72	12																					1/12	550	25 มี.ค. 60	15 ต.ค. 61	บ.ราดูธานี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2560	1 พ.ค. 60			
	รวม 2 เขต	48						เฉพาะซีที	1,811.98																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ		
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
ขอนแก่น	1	3/2560(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารพยาบาล 32 ห้อง	4	8813	ข.156/กค./59	9.83	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3/8				สุรัตน์	081-7171075	2559				
	2	60/2559(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารเรือนนอนผู้ป่วยฟื้นฟู		9162	ข.61/มิ.ย./58	64.00	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11/15	630	25 ก.พ. 59	15 พ.ย. 60	บ.ขอนแก่นควอลิตี้ จำกัด	สุรัตน์	081-7171075	2559			
	3	5023/2557	รพ.ขอนแก่น	อาคารบริการจอร์จ 9 ชั้น		9034	ข.114/ก.ค./57	186.70	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	16/22	850	29 พ.ค. 58	18 ก.ย.58	หจก.ยูวากรศุภภินซ์	สุรัตน์	081-7171075	2558			
	4	ขก0032.1/74/2560	รพ.ขอนแก่น	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง		10847	ข.180/กค./59	38.40	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2/12	300	30 ธ.ค. 59	22 ก.พ. 61	หจก.ชำนาญกิจวิศวกรรม	สุรัตน์	081-7171075	2560			
	5	0032/16/2558	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น		8708/พิเศษ	ข.215/ก.ย./57	69.90	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3/15	750	30 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	หจก.อลอะเบาท คอนสตรัคชั่น	สุรัตน์	081-7171075	2558			
	6	ขก0032/18/2559	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น		8605	ข.217/ก.ย./57	54.20	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	6/20		25 มี.ค. 59	14 มี.ค. 61	บ.-ขอนแก่น เค.เค.กรุ๊ป จำกัด	สุรัตน์	081-7171075	2559			
	7	ขก0032/18/2560	รพ.บ้านไผ่	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร		10124	ข. 147/มิ.ย./59	26.99		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1/10	360	27 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 60	บ.-ขอนแก่น เค.เค.กรุ๊ป จำกัด	สุรัตน์	081-7171075	2560			
	8	ขก0032/135/2559	รพ.น้ำพอง	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง		8605	ข.117/มิ.ย./58	52.70	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12/19		30 ม.ค. 59	9 พ.ย. 60	หจก.ขอนแก่น	สุรัตน์	081-7171075	2559			
	9	ขก0032/29/2559	รพ.สิรินธร	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ		8815	ข.115/มิ.ย./58	109.90	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	6/14	720	26 มี.ค. 59	15 มี.ค. 59	หจก.ชำนาญกิจสหการก่อสร้าง	สุรัตน์	081-7171075	2559			
	10	032/16/2558	รพ.ชุมแพ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง		8605	ข.218/ก.ย./57	57.33	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19/20	720	30 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.ฉ.เสียมก่อสร้าง	กนกศักดิ์	084-4791595	2558			
	11	ขก0032/14/2559	รพ.ชุมแพ	อาคารพักแพทย์ พยาบาล			ข.122/มิ.ย./58	63.88	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12/18	700	30 ม.ค. 59	28 ธ.ค. 60	บ.อโต้ บิวตี้ จำกัด	กนกศักดิ์	084-4791595	2559			
	12		รพ.ชุมแพ	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น				103.22		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																								สุรัตน์ + กนกศักดิ์						
	13		สสจ.ขอนแก่น	อาคารสำนักงาน		5	9043		36.18	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
	14		รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง		8	9448		277.67	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
รวม 1 เขต	14						เฉพาะเขต	556.29																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 7 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี	หมายเหตุ	
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
มหาสารคาม	15(ต่อ)	99/2558	รพ.มหาสารคาม	อาคารบริการและจอร์จ 9 ชั้น	9	9034	ข.111/ก.ค./52 + ข.115/ก.ค./57	185.95	22																					14/22	850	25 เม.ย. 58	21 ส.ค. 60	บ.มิตรภาพมหานคร จำกัด	ศรัณย์	087-9196568	2558		
	16	55/24558	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998	ข.270/ม.ย./58 + ข.114/ม.ย./58	133.40	21																					1/21	990	29 ม.ค. 59	14 ต.ค. 61		ศรัณย์	087-9196568	2559		
	17	28/2560	รพ.มหาสารคาม	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847		36.68	12																					1/12	430	17 มี.ค. 60	10 พ.ค. 61	หจก. รินทรัพย์	ศรัณย์	087-9196568	2560		
	18	02/2559	วพบ.ศรีมหาสารคาม	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น	5	8489	ข.621/ต.ค./58	47.20	45																					38/45	550	17 มี.ค. 59	16 ก.ย. 60	บ.วิษณุวิมลก่อสร้าง จำกัด	ศรัณย์	087-9196568	2559		
	19	143/2558	รพ.บรบือ	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ข.216/ก.ย./57	74.50	15																					13/15	750	29 ก.ค. 58	17 ส.ค. 60	บ.ภาพสินธุ์ก่อสร้าง จำกัด	ศรัณย์	087-9196568	2558		
	20	33/2560	รพ.พยัคฆภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	ข.258/ต.ค./529 (120 แผ่น)	170.76	16																					1/16	820	27 มี.ค. 60	5 มิ.ย. 62	บ.วี สดาลัย จำกัด	ศรัณย์	087-9196568	2560	12 เมย 60	
	21	34/2560	รพ.มหาสารคาม	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 - 11	7 ถึง 11	10775	ข.456/พ.ย./55	69.98	8																					1/8	450	28 มี.ค. 60	20 มิ.ย. 61	หจก.สุรินทร์สุมา	ศรัณย์	087-9196568	2560	24 เมย 60	
	22		รพ.มหาสารคาม	อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น				44.61	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																													ศรัณย์	
กาฬสินธุ์	23	69/25558	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผ่าตัดอุบัติเหตุผู้ป่วยหนัก		10198		219.85	16																					11/16	800	29 มิ.ย.-58	7-ก.ย.-60	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	ตระกูล	086-2289251	2558		
	24		รพ.สมเด็จพระยุพราชอุบลราชธานี	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น				70.52	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560																													ตระกูล	
	25	51/2560	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข. 136/ม.ย./59	37.75	12																					1/12	396	31 มี.ค. 60	24 พ.ค. 61	บ.ภาพสินธุ์ก่อสร้าง จำกัด	ตระกูล	086-2289251	2560	1 พ.ค. 60	
	26	12/2560	รพ.สมเด็จ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ข 37/กพ/59	79.03	15																					1/15	750	31 มี.ค. 60	19 เม.ย. 62	หจก. สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	ตระกูล	086-2289251	2560	27 เมย 60	
ร้อยเอ็ด	27	32/15/2558	รพ.โพนทอง	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		56.35	20																					16/20	720	28 ก.ค. 58	16 ก.ค. 60	บ.สหชัยโพนทอง จำกัด	ตระกูล	086-2289251	2558		
	28	32/16/2558	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43		68.88	15																					6/15	750	30 ก.ค. 58	17 ส.ค. 59	หจก.ขอนแก่น	ตระกูล	086-2289251	2558		
	29	23/2559	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ 12 ชั้น	12	10917	ข.539/ม.ย./58	436.50	30																					10/30	916	1 มี.ค. 59	6 ต.ค. 61	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ตระกูล + กนกศักดิ์	086-2289251 084-4791595	2559	คุม 2 คน	
	30	รอ 32/51/2560	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น	5	8605	ข.23/ม.ค./59	49.08	20																					1/20	720	3 มี.ค. 60	20 ก.พ. 62	บ.ทรัพย์รุ่งเรืองวิมลก่อสร้าง จำกัด	ตระกูล + กนกศักดิ์	086-2289251	2560	คุม 2 คน	
	31	รอ 32/55/2560	รพ.เสลภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708	ข 258/สค/52	149.00	16																					1/16	800	29 มี.ค. 60	6 มิ.ย. 62	บ.บุษยาการก่อสร้าง จำกัด	ตระกูล + กนกศักดิ์	086-2289251	2560	คุม 2 คน	
	32	รอ 32/53/2560	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักแพทย์ พยาบาล ภาสัชกร	8	เอกชน	ข 76/กพ/59	64.00	18																					1/18	720	31 มี.ค. 60	28 กพ. 62	บ.บุษยาการก่อสร้าง จำกัด	ตระกูล + กนกศักดิ์	086-2289251	2560	คุม 2 คน	
	33	รอ 32/54/2560	รพ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	10		ข 63/พค/53 + ข445/สค/59	62.30	9																					1/9	360	31 มี.ค. 60	25 มี.ค. 62	บ.รินทรัพย์ จำกัด	ตระกูล	086-2289251	2560	18 เมย 60	
	34	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		53.56	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
รวม 2 เขต	34						เฉพาะซีที	2,052.42																															

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ			
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
อุดรธานี	1	อด 1/2557	วพบ.อุดรธานี	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039 + 9039พิเศษ		117.55	22																					22/22	1068	21 ธ.ค. 56	5 พ.ย. 59	บริษัท ไทวันอุตร จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2558				
	2	89/2559	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพลตักแพทย์		8440		25.37	12																					9/12					คุณฎิ	081-9751906	2559				
	3	69/2560 (พ)	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารรังสีรักษา		6	10486	ช. 177/ก.ค./59	124.50	15																					1/15	740	18 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60	บ.สุทัศนวิศวกรรม(1994) จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2560	1 เม.ย. 60		
	4	11/2558	ศูนย์วิทยาการแพทย์ที่ 8	อาคารบริการปฏิบัติการ		เอกชน		138.49	10																					9/10	600	28 ก.ค. 58	19 มี.ค. 60	บ.เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2558				
	5	อด0032/43/2558	รพ.กุมภวาปี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง		7	10725		66.67	14																					13/14	720	23 มี.ย. 58	12 มี.ย. 60	บ.ไต้หวันอุตร จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2558			
	6	อด 0032/45/2559	รพ.กุมภวาปี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น		4	8815		117.60	14																					3/14	728	15 มี.ค. 59	4 มี.ค. 61.	หจก.ส.บุรินทร์การช่าง	คุณฎิ	081-9751906	2559			
	7	43/2559 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารพยาบาล 32 ห้อง 16 ครอบครั้ว		4	8813	ช. 177/ก.ค./59	8.81	8																					4/8	420	21 ธ.ค. 59	13 ก.พ. 61	หจก.ทงกิตต์ก่อสร้าง	คุณฎิ	081-9751906	2560			
	8	อด 0032/36/2560	รพ.บ้านผือ	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น		3	8708	ช. 57/ก.พ./59	71.69	15																					1/15	750	2 มี.ค. 60	21 มี.ค. 62	หจก.อุดรธนวิซก่อสร้าง	คุณฎิ	081-9751906	2560	2 มี.ค. 60		
	9	อด 0032/23/2557	รพ.บ้านผือ	อาคารพลตักแพทย์ 20 ยูนิท 6 ชั้น		6	8440	ช. 70/ก.พ./59	21.80	15																					2/15	400	15 ก.พ. 60	21 มี.ค. 60	หจก.ชลภัทรการโยธา	วราวุฒิ	082-8492994	2560	1 เม.ย. 60		
	10	อด 0032/23/2557	สสจ.อุดรธานี	อาคารสำนักงาน สสจ.อุดรธานี 5 ชั้น		5	10786	ช. 435/ส.ค./59	36.54	15																					2/14	360	15 ก.พ. 60	9 ก.พ. 61	หจก.วิ ทรการโยธา	วราวุฒิ	082-8492994	2560	1 เม.ย. 60		
	11	อด 0032/37/2560	รพ.กุมภวาปี	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง 5 ชั้น		5	8829	ช 12/มค/59	56.96	13																					1/13	600	28 มีค 60	17 พย 61	บ.อินเตอร์ไทย ดีเวลลอปเม้นต์	คุณฎิ	081-9751906	2560	18 เม.ย. 60		
	12	อด 0032.1/059/2560	รพ.อุดรธานี	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น		8	9448	ช. 7/ม.ค./59	264.39	34																					.1/34	1050	5 มี.ค. 60	18 ก.พ. 63	บ.วีสดาปัติย์ จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2560	1 พค 60		
		13	-	รพ.เพ็ญ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	3	8708		68.33	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
		14		สสจ.อุดรธานี	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		28.15	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
เลย	15	35/2559	รพ.จิตเวชเลย	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668		55.70	12																					87/12	550	31 มี.ค. 02	1 ต.ค. 60	บ. เอฟเวอร์เรส จำกัด	คุณฎิ	081-9751906	2558				
รวม 1 เขต	15							เฉพาะเขต	1,202.55																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ		
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
หนองคาย	16(ต่อ)	32/E3/2558	รพ.สมเด็จพระพุทธราชทัณฑ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725		65.39	14																					4/14	720	18 มี.ย. 58	6 มี.ย. 60	บ.เอฟ.ที.ซี.คอนสตรัคชั่น จก.	พิเชฐ	087-4916224	2558			
	17	นค 0032/6/2560	รพ.สมเด็จพระพุทธราชทัณฑ์	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร	4	10124	ช. 80/ก.พ./59	24.89																						2/10	300	29 ธ.ค. 59	24 ต.ค. 60	หจก.อุดรศรีวิไลก่อสร้าง	พิเชฐ	087-4916224	2560			
	18	นค 0032/07/2560	รพ.สมเด็จพระพุทธราชทัณฑ์	อาคารผู้ป่วยใน 210 เตียง	5	เอกชน	ช. 122/พ.ค./59	79.00	17																					2/17	510	28 มี.ค. 60	19 ส.ค. 61	บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด	พิเชฐ	087-4916224	2560			
	19	นค 0032.2/85/2560	รพ.หนองคาย	อาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน	10	10941	ช. 235/ก.ค./59	369.90	-																					1/28	900	31 มี.ค. 60	16 ก.ย. 62	บ.วี สลาปดี จำกัด	คชภูมิ+พิเชฐ	081-9751906 087-4916224	2560	คุม 2 คน		
บึงกาฬ	20	20/2559	รพ.บึงกาฬ	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง		9073		61.45	14																					5/14	680	1 เม.ย. 59.	9 ก.พ. 61.	บ.ทรี กรุ๊ป ดีไซน์ แอนด์ จำกัด	พิเชฐ	087-4916224	2557			
สกลนคร	21	90/2555	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง 9 ชั้น	9	10716		356.95	22																					22/22		29 ส.ค. 54	23 ส.ค. 55	หจก.สกลนครไทยอิสาน	ตระกูล	092-9208544	2555	เสร็จ เมษายน 2560		
	22	149/2560	รพ.สกลนคร	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3	เอกชน	-	28.90	6																					1/6	360	25 เม.ย. 60	24 เม.ย. 61	หจก. ศรีทันตรการโยธา	ตระกูล	092-9208544	2560	22 พ.ค. 60		
	23	32/6/2559	รพ.บ้านม่วง	อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น	2	9539		7.12	6																					6/6	330	22 ธ.ค. 58	15 พ.ย. 59*	บ.ปอสลกก่อสร้าง จำกัด	วราวุฒิ	082-8492994	2559			
	24	32/13/2559	รพ.ร.สว่างแดนดิน	อาคารเภสัชกรรม 2 ชั้น	2	7553		8.20	6																					6/6				บ.ปอสลกก่อสร้าง จำกัด	วราวุฒิ	082-8492994	2559			
	25		รพ.วานรนิวาส	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		53.56		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
	26		รพ.อาจารย์ฉิม	อาคารโรงงานผลิตยาระบบ SPRAY DRY				51.58		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
นครพนม	27	34/2559	รพ.นครพนม	อาคารพัสดุ ซ่อมบำรุง อาคาร 5 ชั้น	5			33.00	10																					4/10	450	1 ก.พ. 59	25 เม.ย. 60	บ.ส.แสงคำ จำกัด	สำเร็จ ปรเกษ	062-8959596	2559			
	28	14/2560	รพ.จิตเวชนครพนม	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668./58	ช.130/มิ.ย./59	70.39	12																					1/12	520	18 ม.ค. 60	21 มี.ย. 61	บ.เอส ดี ที คอนสตรัคชั่น จำกัด	สำเร็จ ปรเกษ	062-8959596	2560			
	29		รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง 11 ชั้น				450.77		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																														สำเร็จ ปรเกษ
	30	-	รพ.โพนสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	8708		68.33		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																														
รวม 2 จังหวัด	30							เฉพาะจังหวัด	1,729.43																															

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่าง การ	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต)				
										งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
ชัยภูมิ	1	จ.15/2560	รพ.ชัยภูมิ	อาคารคลอดและผ่าตัด 6 ชั้น	6	10263	ช 160/กค./59	144.97	14																					1/14	960	31 มี.ค. 59	10 พ.ย. 62	บริษัท ซีวิล ที จำกัด	อภิชาติ	084-5172691	2560	24 เม.ย. 60				
	2	-	รพ.แก้งคร้อ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708		73.93																																		
นครราชสีมา	3	36/2558	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998		140.08	21																					16/21	990	4 มิ.ย. 58	9 มิ.ย. 61	หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2558	คุม 2 คน				
	4	101/2559	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารจำลองการเรียน		10261		39.14	12																					8/12	450	25 ส.ค. 59	17 พ.ย. 60	หจก.โชคชัยวัฒนา	เทียนชัย	081-6692939						
	5	45/2559	รพ.ด่านขุนทด	อาคารอุบัติเหตุและอำนวยการ		8708		67.17	15																					6/15	570	10 มิ.ย. 59	21 มี.ค. 61	หจก.ชัยภูมิเคหะภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คุม 2 คน				
	6	39/2558	รพ.ประทาย	อาคารผู้ป่วยนอก		9635			10																					5/10						เทียนชัย	081-6692939	2558				
	7	40/2559	รพ.บัวใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8883		71.28	12																					8/12		18-เม.ย.-59	7 เม.ย. 61	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คุม 2 คน				
	8	44/2559	รพ.บัวใหญ่	อาคารรักษาพยาบาล 400 เตียง		8816		132.89	15																					7/15	570	10 มิ.ย.59	8 ส.ค. 61	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คุม 2 คน				
	9	36/2558	รพ.บัวใหญ่	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง	6	9073		73.00	14																					11/14	685	30 มิ.ย. 58	15 พค 60	หจก. วังสินไทย	เทียนชัย	081-6692939	2558					
	10	35/2558	รพ.ปากช่องนานา	อาคารอุบัติเหตุ - ป่าบึงรักษาและห้องประชุม		10129		231.90	17																					14/17	820	25 มิ.ย. 58	27 กย. 60	หจก. จักรราชคอนสตรัคชั่น	เทียนชัย + ธนาเวช	087-5736889	2558	คุม 2 คน				
	11	20/2559	ศูนย์อนามัยที่ 9	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		10730		18.50	9																					5/9						ธนาเวช	087-5736889	2558				
	12	เม.ย.-60	รพ.ปากช่องนานา	อาคารพลัดพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	ช 448/พย./59	21.98	11																					1/11	400	30 มีค. 60	3 พค 61	บ.วินนี่ คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย	ธนาเวช	087-5736889	2560	15 พค 60				
	13	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารพลัดพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	ช 489/พย./59	21.56	12																					11/14	685	30 มิ.ย. 58	15 พค 60	บ.วินนี่ คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย	ธนาเวช	087-5736889	2560					
	14	21/2560	รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	ช 258/สค./52	146.22	16																					1/16	800	31 มีค 60	8 มิ.ย. 60	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + ธนาเวช	087-5736889	2560	คุม 2 คน				
	15	20/2560	รพ.โนนสูง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 3 ชั้น	3	9025	ช 210/กค./59	38.35	10																					1/10	410	28 มีค. 60	20 มิ.ย. 61	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + ธนาเวช	087-5736889	2560	คุม 2 คน				
	16	19/2560	รพ.คง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	9635	ช 490/พย/60	37.28	10																					1/10	410	28 มีค. 60	20 มิ.ย. 61	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	087-5736889	2560	คุม 2 คน				
	17		รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารวินิจฉัย 8 ชั้น				600.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอบประมาณงาน																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ		
	18	22/2560	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	ช 258/สค./59	148.37	16																					1/16	800	31 มีค 60	8 มิ.ย. 60	บ.เลิศพัฒนาสิริสะเกษ จก	เทียนชัย + ธนาเวช	087-5736889	2560	คุม 2 คน				
	19		รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารอุบัติเหตุ - ป่าบึงรักษาและห้องประชุม				215.39		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
	20		รพ.ปากช่องนานา	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10			81.03		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
	21		รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8			539.75		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
รวม 1 เขต	21						2,842.79																																			

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 9 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				ชัวยุทธ	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต)			
																															ระหว่างก่อสร้าง	วัน	เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	กองแบบแผน			เบอร์โทร		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
สุรินทร์	22(ต่อ)	23/2557	รพ.ศิขรมภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708	ข258/สค./52	148.59	16	[Progress Bar]																				13/16	29 กค 58	6 ตค. 60	บ. ทวีกิจก่อสร้าง จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2559					
	24	12/2557	รพ.สุรินทร์	อาคารอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง 9 ชั้นและชั้นใต้ดิน	9	10716		418.00	22	[Progress Bar]																				20/22	9 ก.ย. 57	24 ส.ค. 57	หจก.จิวชัยไฮดร	จอ.โสภณ	082-3629444	2557					
	25	16/2558	รพ.สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9073		76.50	14	[Progress Bar]																				14/14	800	26 ก.ย. 58*	26 พ.ย. 60*	บ.สุรินทร์กฤษมา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2559				
	26	8/2560	รพ.สุรินทร์	อาคารพยาบาล 32 หน่วย 4 ชั้น	4	8821		30.24	10	[Progress Bar]																				2/10	450	21 กพ 60	16 พค 61	หจก. รุ่งเรืองชัยสุรินทร์	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	10 มีค 60			
		15/2558	รพ.ปราสาท	อาคารบริการครัว อาคาร ฟัดช็อก นึ่งกลาง	3	8914/2556	ข245/กค./59	29.50	8	[Progress Bar]																				1/8	420	22 มีค 60	15 พค 61	บ. สุรินทร์เทลิสา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	4 เมย 60			
	27	14/2560	รพ.ปราสาท	อาคารพยาบาล 32 หน่วย 4 ชั้น	4	8821	ข246/กค./59	25.40	10	[Progress Bar]																				4/10	450	21 มีค 60	16 มิย 61	บ. สุรินทร์เทลิสา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	5 เมย 60			
	28	16/2560	รพ.สังขละ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708	ข248/กค./59	141.96	15	[Progress Bar]																				1/15	800	31 มีค 60	7 มิย 62	บ.สุรินทร์กฤษมา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	3 พค 60			
	29	-	รพ.สุรินทร์	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998		141.67		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	บุรีรัมย์	30	63/2557	รพ.บุรีรัมย์	อาคารอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง 9 ชั้นและชั้นใต้ดิน	9	10716	ข 130/พ.ศ./56	423.50	22	[Progress Bar]																				19/22	15 ส.ค. 57.	29 ก.ย. 60.		อติศร	089-9478439	2557				
31		23/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	10254		97.30	19	[Progress Bar]																				12/19	728	16 ก.ย. 58*	13 ก.ย. 60	บ.ธนาสิทธิ์ จำกัด	อติศร	089-9478439	2558				
32		35/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง	9	9129/52		114.00	19	[Progress Bar]																				10/19	1	เม.ย. 59.	5 เม.ย. 61.	หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง	อติศร	089-9478439	2558				
33		35/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยในอายุกรรม(ใต้ถุนสูง)	9	9043	ข 205/กย./57	112.90	15	[Progress Bar]																				11/15					อติศร	089-9478439	2559				
34		61/2560	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน	4	10847	ข 178/กค./59	39.02	12	[Progress Bar]																				1/12	396	1 เม.ย. 60	25 มค 61	บ.สุรินทร์กฤษมา จำกัด	อติศร	089-9478440	2560				
35		47/2558	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ		8708		71.50	15	[Progress Bar]																				11/15	600	31 ธ.ค. 58.	10 ต.ค. 60.	หจก.พงศ์พนิชก่อสร้าง	อติศร	089-9478439	2558				
36		12/2559	รพ.บ้านกรวด	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น	2	8728	ข 243/กค./59	30.78	9	[Progress Bar]																				1/9	340	30 ธ.ค. 59.	24 ธ.ค. 60.	บ.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง จำกัด	อติศร	089-9478440	2560	1 มิย. 60.			
37		13/2559	รพ.ละหานทราย	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง ไรคริว ฟัดตุ	4	10124	ข 244/กค./59	27.82	10	[Progress Bar]																				10/10	340	30 ธ.ค. 59.	24 ธ.ค. 60.	บ.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง จำกัด	อติศร	089-9478440	2560	1 มิย. 60.			
38		2/2560	รพ.นางรอง	อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น	4	10289	ข 238/กค./59	36.07		รอข้อมูลสัญญา																									อติศร	089-9478440	2560	1 มิย. 60.			
39			รพ.นางรอง	อาคารพยาบาล 100 ห้อง 6 ชั้น				51.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																													อติศร		
40			รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น				187.64		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																														อติศร	
41			รพ.ประโคนชัย	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น				86.64		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																															อติศร
42			รพ.คูเมือง	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น				57.76		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																															
รวม 2 เขต	42						เฉพาะซีท	2,347.85																																	

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.																
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																								
ยโสธร										ไม่มีงานก่อสร้าง																																											
มุกดาหาร										ไม่มีงานก่อสร้าง																																											
	1	-	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717		328.91		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																											
อำนาจเจริญ	2	58/2559	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น	5	8605			19												3/19	620	18 มี.ค. 59.	27 มี.ค. 60.	หจก.รังสิตวิศวกรรม	ทศพร	063-9517947	2559																									
อุบลราชธานี	3	294/2558	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น	10	10926		329.00	23												13/23	1040	29 พ.ค. 58	2 เม.ย. 61	หจก.อุบลวรรสิทธิ์	นพพร + รัตนพล	081-5938700	2558																									
	4	51/2558	ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย		10879		397.00	21												2/21		31 มี.ค. 58	15 มี.ค. 61	หจก.เชียงใหม่วัสดุ	นพพร + รัตนพล	081-5938700	2558																									
	5	57/2559(พ)	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		26.75	10												1/10	450	29 ม.ค. 59.	22 เม.ย. 60.	หจก.กลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นพพร	081-5938700	2559																									
	6	50/2560(พ)	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น	9					รอข้อมูล																นพพร + รัตนพล	081-5938700	2560																									
	7	5/2560	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10	บ้านพักระดับ 9 (ผู้อำนวยการ)	2	9926/53	ข.622/พ.ย./58	2.07													4/5	180	2 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60		รัตนพล	084-9363132																										
	8	4/2560	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10	อาคารพัก เจ้าหน้าที่ (24 ห้อง)	3	9555	ข.234/ก.ค./59	7.70													1/8	360	1 พ.ย. 59	3 พ.ย. 60		รัตนพล	084-9363132																										
	9	247/2558	รพ.วารินชำราบ	อาคาร 144 เตียง	6	9073+9858		76.03	14												10/14	680	29 พ.ค. 58	8 เม.ย. 60	หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล	084-9363132	2558																									
	10	32/2559	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668		60.50	12												11/12	550	13 ก.พ. 59.	15 ส.ค. 60.	บ.ส.การโยธา 1993 จก	รัตนพล	084-9363132	2559																									
	11	12/2560	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ปรับปรุงอาคารสนับสนุนบำบัดรักษา				2.19	3												3/3	120	22 ธ.ค. 59.	20 เม.ย. 60.	บ. อุบลก่อสร้าง จำกัด	รัตนพล	084-9363132	2559																									
	12	51/2560	สส.เขต 10 อุบลราชธานี	อาคารสำนักงาน 4 ชั้น	4	10628	ข.461/ก.ย./59	43.56	10												2/8	350	23 ก.พ. 60	19 กพ. 61	หจก.กิจศิริวิศ	รัตนพล	084-9363132	2560																									
	13	อบ 17/181/2557	รพ.สมเด็จพระราชเดโชคุณม	อาคารรักษาพยาบาล 400 เตียง 4 ชั้น	4	8816		111.00	10												10/10		2 มิ.ย. 57	21 มิ.ย. 59	หจก.เชียงใหม่วัสดุ	ประยูร	089-7711988	2557																									
	14	144/2259	รพ.สมเด็จพระราชเดโชคุณม	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8883	ข.88/มิ.ย./58	69.31	12												6/12					ประยูร	089-7711988	2558																									
	15	248/2558	รพ.สมเด็จพระราชเดโชคุณม	อาคาร 144 เตียง			9073+9858	76.03	15												11/14					ประยูร	089-7711988																										
	16	166/2560	รพ.วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8815	ข.231/ก.ค./59	103.47	14												1/14	720	22 มี.ค. 60	11 มี.ค. 62	บ.ส.การโยธา 1993 จก.	รัตนพล + ทศพร	084-9363132	2560																									
		17		รพ.สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4		97.03		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																											
		18		รพ.วารินชำราบ	ระบบบำบัดน้ำเสีย		ร.ร.0037.1	162.00		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																											
	ศรีสะเกษ	19	267/2558	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารอำนวยการผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10108	ข.596/ก.ย./52	193.30	22												13/22		28 ก.ค. 58	23 พ.ย. 60		ประยูร + จอ.โสภณ	089-7711988	2558																								
20			รพ.กันทรารมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3			44.08		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																											
21			รพ.ขุนหาญ	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3			79.03		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																											
22			รพ.ราชโศภิต	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	10511		73.34		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																											
	22						2,282.30																																														

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

หมายเหตุ
คุม 2 คน
คุม 2 คน
คุม 2 คน
คุม 2 คน
คุม 2 คน
:ผู้จ <input type="checkbox"/>
คุม 2 คน
:ผู้จ <input type="checkbox"/>
:ผู้จ <input type="checkbox"/>

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ(ตั้งแคต)			
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
ชุมพร	1	454/2556	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	9035	ช 216/เม.ย./55	263.20	21																					16/21	810	1 ต.ค. 56	8 ม.ค. 59	หจก.ไทยเจริญฉวาง	นัฐกฤต	088-493-8386	2556				
	2	259/2560	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	3	8079	ช.452/ก.ย./59	11.90	8																					1/8		2 มี.ค. 60	8 ม.ค. 61	หจก. ปฐมพงษ์ทวีชัย	นัฐกฤต	088-493-8386	2560	4 เม.ย. 60			
	3	284/2560	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	ช.415/ก.ค./59	133.80	15																					1/15	735	30 มี.ค. 60	3 เม.ย. 62	บ.ศรีสะเกษ ทิวฉิม จำกัด	นัฐกฤต	088-493-8386	2560				
	3		รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7			308.70		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
4		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น	7	10353		66.12		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																
ระนอง	5	107/25560	รพ.ระนอง	อาคารอุบัติเหตุ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก	4	8816/47	ช.294/ก.ค./59	149.35	13																					1/13	670	1 เม.ย. 60	1 ม.ค. 62	บ.เอ เอส เอ การช่าง	นัฐกฤต	088-493-8386	2560				
พังงา				ไม่มีงานก่อสร้าง																																					
สุราษฎร์ธานี	6	324/2555	รพ.ศ.สุราษฎร์ธานี	อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา	7	10127	ช470/ก.ย./52	488.00	24																					19/24	1,260	19 ก.ย. 55	1 มี.ค. 59	หจก.หาดใหญ่สรพรกิจ	สมศักดิ์	093-5843234	2555				
	7	423/2557	รพ.ศ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น)	8	9448	ช.172/มี.ค./55	531.70	34																					16/34	1,200	27 ส.ค. 57	8 ม.ค. 61	บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์	093-5843234	2558				
	8	289/2559	รพ.ศ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804		524.11	34																					4/34				บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์	093-5843234	2559				
	9	432/2557	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารรักษาพยาบาล 400 เตียง	5	8816				บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างประมูลใหม่																															
	10	548/2558	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8883		71.50	12																					3/12	750	3 มี.ย. 01	21 มี.ย. 03	บ.เอเทคซิวล จำกัด	สมศักดิ์	093-5843234	2558				
	11	287/2559	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง		9916		29.14	9																					1/9	400	30 มี.ค. 59.	4 มี.ย. 60.	บ.ทรัพย์ก่อสร้าง จำกัด	สมศักดิ์	093-5843234	2559				
	12	391/2560	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	8870	ช.399/ก.ค./59	37.16	12																					1/12	450	31 มี.ค. 60.	22 มี.ค. 61.	บ.ทรัพย์ก่อสร้าง จำกัด	ไม่ส่ง		2560				
	13	-	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น				87.64		(สสง ดำเนินการ)																										ไม่ส่ง		สมศักดิ์			
	14	596/2558	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8870/พิเศษ/43		81.00	15																					9/15	650	30 ก.ค. 58*	9 พ.ค. 03	บ.ว ไชยา จำกัด	สมศักดิ์	093-5843234	2558				
	15	392/2560	รพ.ท่ามาง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10420	ช.411/ก.ค./59	32.92	16																					1/10	390	29 มี.ค. 60.	22 เม.ย. 61.	หจก. ศิริทรัพย์ก่อสร้าง	นัฐกฤต	088-493-8386	2560				
	16	586/2558	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (5 ชั้น)	5	10786		37.50	14																					5/14	450	23 ก.ค. 58*	14 ต.ค. 02	บ.การศิริวิสรุท จำกัด	สมศักดิ์	093-5843234	2558				
	17	47/2560 (พ)	โรงพยาบาลมะเร็ิง (พ)	อาคารพักแพทย์พยาบาล 4 ชั้น	4	8821	ช.462/ก.ย./59	29.06	10																					1/10	450	29 ม.ค. 60	22 มี.ค. 61	หจก.สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง	สมศักดิ์	093-5843234	2560	20 มี.ค. 60			
	18	562/2558	รพ.เกาะสมุย	อาคารสมเด็จพระเทพฯ (เกี่ยวอุปเสโณ)		10896		40.59	11																					3/11	330	30 มี.ย. 58	24 พ.ค. 59	หจก. นภาพล	สุเชษฐ์	081-5350300	2558				
	19	3./2560	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารโภชนาการ 2 ชั้น	2	9539	ช.30/ม.ค./60	10.95	6																					1/6	330	23 มี.ค. 60	15 ก.พ. 61	บ.เอื้อศักดิ์สุภาก่อสร้าง จำกัด	สมศักดิ์	093-5843234	2560	5 เม.ย. 60			
	20		รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง 6 ชั้น				90.52		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอบประมูลงาน																												สมศักดิ์			
	21		รพ.เวียงสระ	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 5 ชั้น				39.97		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอบประมูลงาน																												สมศักดิ์			
	22		รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 ชั้น				37.73		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอบประมูลงาน																												สมศักดิ์			
	23		รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina hub				79.20		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	24		รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภาพถ่ายบำบัด	3	10563		114.30		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	รวม 1 เขต	24						เฉพาะซีที	3,524.46																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ(ตั้งแค)		
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
นครศรีธรรมราช	25(ต่อ)	สธ.310/2558	รพ.ปากพ่อง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41		50.63	8																					7/8	375	23 มิ.ย. 58	1 ก.ค. 59	บจ.ไกรสุ คอนสตรัคชั่น	สุเชษฐ์	081-5350300	2558			
	26	274/2558	รพ.มหาราช นครา	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง (8 ชั้น)	8	9448		304.80	34																					24/34	1,050	23 พ.ค. 58	6 เม.ย. 61	รวมชัยสถาปัตย์	สุเชษฐ์	081-5350300	2558			
	27	308/2559	รพ.มหาราช นครา	อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10535		60.84	15																					1/15	570	30 เม.ย. 59.	20 พ.ย. 60.	บ.เอส พี โยธากิจ	สุเชษฐ์	081-5350300	2559			
	28	350/2560	รพ.มหาราช นครา	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	ข.413/กค./59	518.85	32																					1/32	1,070	24 เม.ย. 60	26 ก.พ. 63	รวมชัยสถาปัตย์	สุเชษฐ์	081-5350301	2560	1 พ.ค. 60		
	29	สธ.281/2559	รพ.ท่าศาลา	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821			10																					6/10				รอข้อมูล	สุเชษฐ์	081-5350300		รอข้อมูล		
	30	235/2560	รพ.ท่าศาลา	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	ข.410/กค./59	88.05	16																					1/16	750	31 ม.ค. 60	21 มี.ค. 62	บ.สยามธรรมนทร์ จำกัด	สุเชษฐ์	081-5350300	2560	7 มี.ค. 60		
	31	52/2559	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่11	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น (คร)	6	8440		26.57	12																					6/12	400	10 พ.ค. 59.	13 มิ.ย. 60.	หจก.นครทราฟฟิค	สุเชษฐ์	081-5350300	2559			
	32	3/2560.	วพบ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด อาคาร 9	-			1.54	2																					1/2	60	5 ม.ค. 60	5 มี.ค. 60	บ.เพชรอินทรีย์จำกัด	สุเชษฐ์	081-5350300	2560	1 เม.ย. 60		
	33	สธ203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ข.405/ก.ค./59 +367/ก.ค./59	86.50	18																					1/18	680	13 ม.ค. 60	9 พ.ย. 61	หจก.ดีชัย คอนสตรัคชั่น	สุเชษฐ์	081-5350300	2560			
	34	สธ202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280	ข.406/ก.ค./59 +335/ก.ค./60	54.77	13																					1/13	850	13 ม.ค. 60	28 เม.ย. 62	หจก.ดีชัย คอนสตรัคชั่น	สุเชษฐ์	081-5350300	2560			
	35	-	รพ.ลิซล	อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (4ชั้น)	4	8821			10																					3/10				รอข้อมูล	สุเชษฐ์	081-5350300		รอข้อมูล		
	36	318/2560	รพ.ทุ่งสง	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโตปีดิกส์	5	10516	ข.407/กค./59	71.31	20																					1/20	650	31 มี.ค. 60	9 ม.ค. 62	หจก.เอส พี โยธากิจ	สุเชษฐ์	081-5350300	2560	15 พ.ค. 60		
	37	309/2560	รพ.ทุ่งสง	อาคารพัสดุ ซ่อมบำรุง 5 ชั้น	5	9003	ข.408/กค./60	39.48	10																					1/10	450	31 มี.ค. 60	23 มิ.ย. 61	หจก. ทรัพย์ทวี คลองแฉะ	สุเชษฐ์	081-5350300	2560	15 พ.ค. 60		
	38		รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น				86.64													งบประมาณปี พ.ศ.2560 รอประมวลงาน									สุเชษฐ์										
39		รพ.ลิซล	อาคารแฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 ชั้น				55.98													งบประมาณปี พ.ศ.2560 รอประมวลงาน									สุเชษฐ์											
40		รพ.ทุ่งสง	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น				25.08													งบประมาณปี พ.ศ.2560 รอประมวลงาน									สุเชษฐ์											
41		รพ.มหาราช นครา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133		167.79													งบประมาณปี พ.ศ.2561																				
42		รพ.มหาราช นครา	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804		553.15													งบประมาณปี พ.ศ.2561																				
กระบี่	43	217/2558	รพ.กระบี่	อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (4ชั้น)	4	8821		33.37	9																					9/10	450	1 พ.ค. 58	23 ก.ค. 59	บ.สีฟ้า จก.	ประกอบ	088-7687523	2558			
	44		รพ.กระบี่	อาคารพักผู้ป่วย 156 เตียง	7	9054		129.89	15																					3/15	750	26 มี.ค. 59.	14 เม.ย. 59.	บ.สยามกรกิจ จก.	ประกอบ	088-7687523	2559			
	45	122/2560	สสจ.กระบี่	อาคาร สสจ.กระบี่ 4 ชั้น	4	10628		35.88	16																					1/8	360	3 มี.ค. 60	25 ก.พ. 61	บริษัท ไฮโดรแกรน จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2560	20 มี.ค. 60		
	46	141/2560	รพ.คลองท่อม	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	9635	ข 414/กค./59	44.50	10																					1/10	510	31 มี.ค. 60	22 ก.ย. 61	บ. รุ่งเรืองซีเมนต์บลิ๊อค	ประกอบ	088-7687523	2560	1 พ.ค. 60		
	47		รพ.กระบี่	อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280		49.44													งบประมาณปี พ.ศ.2561																			
ภูเก็ต	48	22/2558	รพท. วัชรภูเก็ต	อาคารพัชแพทย์ พยาบาล เกษิขกร 88 ยูนิต (8ชั้น)	7	เอกชน		74.90	18																					13/18	750	28 ก.ค. 58	15 ส.ค. 60	บ.เอ็นจิเนียริ่ง เมดิคอลลา	สมรรถนัย	081-9642137	2558			
	49	7/2559.	สสจ.ภูเก็ต	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118		50.28	12																					11/12	500	15 มี.ค. 59.	27 ก.ค. 60.	บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	สมรรถนัย	081-9642137	2559			
	50	8/2559.	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843		108..10	14																					7/14				รอข้อมูล	สมรรถนัย	081-9642137		รอข้อมูล		
	51	(11/2560)	รพ.ถลาง	อาคารพัสดุ-เวชภัณฑ์	3	6488	ข. 288/กค./59	910.00	5																					1/5	360	31 ธ.ค. 59	24 ธ.ค. 60	บ.เอ็นจิเนียริ่ง เมดิคอลลา	สมรรถนัย	081-9642137	2560			
	52	26/2559	รพ.ป่าตอง	อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง	3	3852/36		7.27	8																					3/8	360	22 มี.ค. 59.	7 ก.ย. 59.	บ.ทพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สมรรถนัย	081-9642137	2559			
	53	34/2560	รพ.วัชรภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	ข. 296/กค./59	266.00	56																					1/56	1,410	30 มี.ค. 60	12 ก.พ. 63	บ.ฟอร์ คอน จำกัด	สมรรถนัย	081-9642137	2560	15 พ.ค. 60		
รวม 2 ซี่ท	53						เฉพาะซี่ย	3,793.51																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ												
										งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
										ไม่มีงานก่อสร้าง																																								
สตูล	1	-	รพ.สตูล	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	10947		39.54		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
	2	-	รพ.ละงู	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	10947		39.54		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
สงขลา	3	319/2557	รพ.หาดใหญ่ (ก่อสร้างที่รพ.นาหม่อม)	อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คลส. 6 ชั้น	6	10749		142.10	18	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				5/18	750	16 ก.ค. 57	3 ส.ค. 59	หจก.หาดใหญ่สรวงพิกก่อสร้าง	ศิริศักดิ์ + ประยุทธ์	061-9291615	2557	คุม 2 คน												
	4	49/2558	รพ.หาดใหญ่	อาคารแฟลตพักพยาบาล 80 ห้อง	7	10535		65.80	15	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				6/15	570	9 ก.พ. 59	31 ส.ค. 60	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559													
	5	444/2559	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ	3	8728		30.90	9	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				4/9	420	29 เม.ย. 59.	22 มิ.ย. 60	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558													
	6	499/2558	รพ.สงขลา	อาคารเวชศาสตร์รักษา โรคอหิวาต์ ชี้น้ำ	5	10840		168.44	18	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				14/18	800	30 พ.ค. 58	6 ส.ค. 60	บจ.เวล เกรต เอ็นจิเนียริง	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558													
	7	261/2559	รพ.สมเด็จพระบรมราชินี	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	7919		17.84	8	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				8/8	360	11 ม.ค. 56.	5 ม.ค. 60	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559													
	8	51/2559 (พ)	รพ.อัยรักษ์สงขลา	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		27.85	10	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				10/10	450	16 ม.ค. 59*	9 เม.ย. 60*	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559													
	9	53/2559 (พ)	รพ.อัยรักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	4	10776		47.98	12	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				4/12	470	23 ม.ค.59*	6 พ.ค. 59*	หจก.ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559													
	10	471/2558	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3	เอกชน		31.48	12	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				5/12	480	18 พ.ค. 58*	9 ก.ย. 59*	บ.พีเคเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558													
	11	496/2558	รพ.รัตภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893		90.44	12	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				8/12	650	29 พ.ค. 58	6 มี.ค. 60	หจก.รัตภูมิค้ำไม้และวัสดุก่อสร้าง	โชคชัย	089-5548930	2558													
	12		รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น				86.65		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																																								
	13	608/2560	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น	2	8728		29.33	9	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				1/9	360	29 มี.ค. 60.	2 ก.พ. 60	หจก.ทิพวรรณ ยูพี ก่อสร้าง	โชคชัย	089-5548930	2560													
	14		รพ.หาดใหญ่	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง				10847		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
	15		รพ.ปาดังเบซาร์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง				10847		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
	16		รพ.สมเด็จพระบรมราชินี	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	10947		39.54		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
	17		รพ.หาดใหญ่	อาคารพักแพทย์ อาจารย์ 8 ชั้น				10229		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																								
	18	181/2558	รพ.พัทลุง	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440		26.99	12	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				5/12																				
	19	169/2560	รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	295/กค/59	299.40	34	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																				1/34	430	12 มี.ค. 59.	4 มิ.ย. 60.	บ.ไทยโพลีคอนส์ จก.	ประกอบ + โชคชัย	088-7687523 089-5548930	2560	27 เม.ย 60												
20		รพ.พัทลุง	ระบบบำบัดน้ำเสีย				30.88		งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																																									
รวม 1 ซี่ง	20						เฉพาะซีท	1,394.62																																										

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937000 ต่อ 18311)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เพิ่มงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 เฉพาะงานที่มีค่าก่อสร้างเกิน 25 ล้านบาท)

เขตสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน																				ชัวยุทธ	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ		
																															การก่อสร้าง	วัน	เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	กองแบบแผน			เบอร์โทร	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
ปัตตานี	21(ต่อ)	ปน 337/2559	รพ.ร. สายบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		31.56	10																					9/10	430	12 มี.ค. 59.	4 มิ.ย. 60.	หจก.ก้ามมัน ดีเวลล็อปเม้นท์	ประยุทธ์	081-5412404	2559			
	22	793/2558	รพ.ปัตตานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (9 ชั้น)	9	10838		484.00	35																					11/35	1,000	13 ก.ค. 58	7 เม.ย. 61	หจก.หาดใหญ่สทรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ์	081-5412404	2558			
ยะลา	23	84/2558	รพ.ศ. ยะลา	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น	10	8908		391.75	20																					6/20	1,350	26 ธ.ค. 57	4 ก.ย. 61	หจก.หาดใหญ่สทรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ์	081-5412404	2558			
	24	258/2558	รพ.ศ. ยะลา	อาคารเตรียมผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437		178.80	18																					3/18	990	25 ก.ย. 58.	16 มิ.ย. 61.	หจก.ยะลา ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง	ประยุทธ์	081-5412404	2558			
	25	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและนอน 11 ชั้น	11	9039		116.90	22																					4/22	1,200	4 ธ.ค. 58*	20 เม.ย. 63*	หจก.ถาวรสุขการโยธา	ประยุทธ์	081-5412404	2559			
	26		สสจ.ยะลา	อาคาร สสจ.ยะลา		8491		32.76	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	27		รพ.ยะลา	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง		10847		46.84	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
นราธิวาส	28	374/2558	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารซักฟอกจ่ายกลาง	3	9916		29.40	9																					8/9	400	21 ก.ค. 58*	23 ส.ค. 02	หจก.ไอดีพัฒนาชัย	ประยุทธ์	081-5412404	2558			
	29	274/2559	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารเอนกประสงค์(แพทย์แผนไทย)	2	9637		12.40	7																					1/7	540	24 ก.พ. 59*	26 ส.ค. 60*	หจก.ไอดีพัฒนาชัย	ประยุทธ์	081-5412404	2559			
	30		รพ.ตากใบ	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น				32.21	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																														ประยุทธ์	
	31		รพ.ตากใบ	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต				41.52	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	32		รพ.ยิ่งเฉลิมพระเกียรติ	อาคารผู้ป่วยนอก				35.91	งบประมาณ ปี พ.ศ.2561																															
	33		รพ.จะแนะ	ต่อเติมโรงงานผลิตยา				28.96	งบประมาณ ปี พ.ศ.2562																															
ตรัง	34	62/2560	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327		404.00	23																					1/23	940	8 พ.ย. 59	5 มิ.ย. 62	บ.ทพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2557 (ประมูลใหม่ปี 2559)			
	35	197/2558	รพ.ตรัง	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ 88 ยูนิต	8	เอกชน		73.50	18																					9/18	750	7 ม.ค. 43		บ.เบทเทอร์ ซีวิล เอ็นจา จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2558			
	36	139/2560	รพ.ตรัง	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง					4																										รอข้อมูล	ประกอบ	088-7687523		รอข้อมูล	
	37	203/2560	รพ.ตรัง	อาคารบริการ จอดรถ 10 ชั้น				201.00	22																					1/22	1000	1 เมย 60	26 ธค 62	กิจการร่วมค้าวงวงสว่างการช่าง	ประกอบ	088-7687523	2560	27 เมย 60		
	38	202/2560	รพ.ห้วยยอด	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)				13.05	2																					1/2	150	26 ธ.ค. 57	4 ก.ย. 61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิษณุภัณฑ์	ประกอบ	088-7687523	ประมูลใหม่ปี 60			
39		รพ.ห้วยยอด	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น				25.08	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																															ประกอบ	
รวม 2 จังหวัด	39						เฉพาะซีที	2,179.64																																

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในราชการของกองแบบแผนเท่านั้น